

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計 画 概 要	計画の名称	松島町水産基盤整備計画（第1期）
	計画策定主体	松島町
	対象市町村	松島町
	計画期間	平成25年度～平成29年度（5年間）
	計画の目標	海岸保全施設の整備により、津波、高潮等による被害を防止し、地元住民の生命・財産を守る。
	評価の指数	古浦・銭神漁港海岸において、背後集落35.2haの浸水を防護する。
	対象事業	海岸保全施設整備事業 2地区

事 後 評 価	1 交付対象事業の進捗状況						
	平成25年度からの5年間で海岸保全施設整備事業の2地区を整備することを目的とした本計画に基づき事業を開始したが、銭神地区で工事着手後に岩盤線が設計よりかなり深いことが判明したため岩盤調査を行い、地盤改良範囲を見直すのに時間を要し、陸開工（1基）が完成に至らなかった。また、古浦地区については、隣接する仙石線でJR仙台支社との協議が難航し、施行方法を決定するのに日数を要し完成に至らなかった。						
	2 事業効果の発現状況						
	海岸保全施設を整備する2地区の内、銭神地区の胸壁工（L=415m）が完成した。引き続き第2期計画で銭神地区の陸開（1基）、古浦地区の胸壁工（L=80m）を整備し、背後集落35.2haを津波・高潮から防護するため整備を進める。						
	3 成果目標の目標値の実現状況						
	定量的指標	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率（%）	備考
	漁港海岸において、背後集落35.2haの浸水を防護する。	浸水防護面積	ha	35.2	0	0	継続地域は未達成とカウントし、第2期計画へ位置付けの上実施中
4 今後の方針							
<p>今後は、松島町水産基盤整備計画（第1期）（平成25年度～29年度）を引き継ぐ松島町水産基盤整備計画（第2期）（平成30年度～31年度）において、海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し住民の生命・財産を守るとともに、安全に水産物を供給するための基盤整備を推進する。</p>							